

Приложение 14
к Концессионному соглашению о
создании (строительстве) и
эксплуатации автомобильной
дороги «Строительство обхода г.
Тольятти с мостовым переходом
через р. Волгу в составе
международного транспортного
маршрута «Европа – Западный
Китай»

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Выполнение работ по Объекту определено следующими датами:
 - начало – не позднее Запланированной даты начала строительства, при этом в отношении Строительства Этапа 1 – не позднее Запланированной даты начала строительства Этапа 1;
 - окончание - в течение 4 (четырёх) лет с Даты начала строительства.
2. Выполняется разработка проектной документации по Этапам 2 – 5 автомобильной дороги и по мосту через реку Волгу.
3. Проектная документация передается на экспертизу для получения заключения Государственной экспертизы.
4. После получения положительного заключения Государственной экспертизы начинаются работы подготовительного периода, включающие в себя: вырубку деревьев и кустарников, расчистку территории, сооружение временных дорог и вахтовых городков, сооружение причалов и полуостровков, присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.
5. Концессионер после выполнения необходимого объема работ подготовительного периода приступает к переустройству коммуникаций, предусмотренных проектом.
6. Концессионер после получения положительного заключения Государственной экспертизы по проекту строительства Этапам 2 – 5 и по мосту через реку Волгу начинает работы по строительству участков дороги и устройству фундаментов и опор автодорожного моста, разрабатывая одновременно рабочую документацию.
7. Концессионер со сдвижкой по времени по отношению к сооружению опор моста выполняет продольную надвижку металлического пролетного строения.
8. Строительство Пунктов взимания платы Концессионер завершает одновременно или с незначительной сдвижкой по отношению к сроку завершения работ по строительству участков автомобильной дороги.
9. Монтаж очистных сооружений и обустройство автомобильной дороги моста выполняются одновременно со строительством участков автомобильной дороги и моста.
10. Концессионер в праве начать все необходимые мероприятия по подготовке территории и осуществления строительных работ по мосту через реку Волгу ранее и/или параллельно с выполнением условий, предусмотренных п. 2-4 настоящего Приложения.
11. После ликвидации строительной площадки производится сдача Объекта соглашения в эксплуатацию в соответствии с требованиями законодательства.

Приведенный укрупненный График выполнения работ подлежит актуализации по результатам Проектирования в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением.